

gasunie

Crossing borders in energy

Netzausbau Gasunie Deutschland Erdgasverdichterstation Quarnstedt

3. Technischer Dialog mit dem Expertenkreis Quarnstedt

Mittwoch, 28.11.2012 – 11:00 Uhr

*Amt Kellinghusen
Am Markt 9
25548 Kellinghusen*



AGENDA / 28.11.2012

Ertüchtigung der Gemeindewege „Reutensweg“ und „Diecksbarg“ für die Bau- und Betriebsphase der neuen Erdgasverdichterstation Quarnstedt

1. Bisherige Planung aus dem ruhenden Verfahren
Herr Stegemerten, Gasunie Deutschland
2. Voraussichtliche Verkehrsbelastung während der Bau- und Betriebsphase sowie der Rückbauphase der alten Station
Herr Stegemerten, Gasunie Deutschland
3. Kurzbeschreibung des Naturraums
Frau Christoph, Planungsgemeinschaft LaReG
4. Planungsentwurf zur Ertüchtigung der Gemeindewege „Reutensweg“ und „Diecksbarg“
Frau Hotfilter, Ingenieurgesellschaft Lindschulte



Voraussichtliche Verkehrsbelastung

Baustellenverkehr	VDS Quarnstedt		grober Zeitraum
	Kfz / Tag	LKW / Tag	
Baustelleneinrichtung / Erdbau	10	15	1-2 Monate
Errichtungsphase (Hoch- und Rohrbau)	60	25	4-5 Monate
Montage / Inbetriebnahme	200	5	7-8 Monate
Rückbau der alten Station	6	4	3 Monate
Betriebsphase	5	5 / Monat	

